

社会資本総合整備計画（防災・安全）

事後評価書

平成29年 3月 日

計画の名称	下水道施設の計画的な改築更新（防災・安全）																							
計画の期間	平成22年度～平成26年度（5年間）					交付対象	京都府 綾部市																	
計画の目標	綾部浄化センターの汚泥処理施設の老朽化による長寿命化計画を策定し、機能確保及びLCCの最小化を図り、持続可能で安定的な下水道サービスの提供を目標とする。																							
計画の成果目標（定量的指標）	・老朽化施設の改築更新（H23～H28）を平成26年度末で概ね66%にする。																							
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H22当初)</th> <th>中間目標値 (H24末)</th> <th>最終目標値 (H26末)</th> </tr> <tr> <td>老朽化施設の改築更新を行った達成率の割合。 改築更新達成率（%） =（改築更新実施済施設（施設数））／（計画期間内の改築更新対象施設（施設数：6））</td> <td>0.0% 0.0%</td> <td>概ね16% 0.0%</td> <td>概ね66% 50.0%</td> <td></td> </tr> </table>												定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)	老朽化施設の改築更新を行った達成率の割合。 改築更新達成率（%） =（改築更新実施済施設（施設数））／（計画期間内の改築更新対象施設（施設数：6））	0.0% 0.0%	概ね16% 0.0%	概ね66% 50.0%	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																				
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)																					
老朽化施設の改築更新を行った達成率の割合。 改築更新達成率（%） =（改築更新実施済施設（施設数））／（計画期間内の改築更新対象施設（施設数：6））	0.0% 0.0%	概ね16% 0.0%	概ね66% 50.0%																					
全体事業費	合計 (A+B+C)	99百万円	A	99百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C)		0.00%													
事後評価																								
○事業評価（中間評価）の実施体制、実施時期																								
事後評価の実施体制						事後評価の実施時期																		
綾部市下水道課内において、事業実施状況、指標の達成状況の確認及び評価を実施。						平成29年4月																		
						公表の方法																		
						綾部市ホームページにて公表する。																		
1. 交付対象事業の進捗状況																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">交付対象事業</td> <td style="width: 10%;">上段（計画）</td> <td style="width: 20%;">■■■■■</td> </tr> <tr> <td></td> <td>下段（実施）</td> <td>■■■■■</td> </tr> </table>												交付対象事業	上段（計画）	■■■■■		下段（実施）	■■■■■							
交付対象事業	上段（計画）	■■■■■																						
	下段（実施）	■■■■■																						
A1 下水道事業																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	事業及び施設種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考							
											H22	H23	H24	H25	H26									
1-A1-2	下水道	一般	綾部市	直接	-	処理場	改築	綾部浄化センター 下水道長寿命化計画策定	綾部浄化センター汚泥処理 施設調査・計画策定	綾部市	■■■■■					6 6	長寿命化							
1-A1-3	下水道	一般	綾部市	直接	-	処理場	改築	綾部浄化センター 下水道長寿命化対策・実施	綾部浄化センター汚泥処理 施設設計・改築更新	綾部市	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■	142 93	長寿命化							
合計																148 99								
B 関連社会資本整備事業																								
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考								
										H22	H23	H24	H25	H26										
合計																0								
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考													

C 効果促進事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計														0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・事業費減に伴い施設の更新時期を見直し（先送り）することとしたが、汚水の処理は適切に実施できている。			
II 定量的指標の達成状況	指標①老朽化施設の改築更新を行った達成率の割合	最終目標値	概ね66%	目標値と実績値に 差が出た要因	【計画】4施設／6施設 ⇒ 【実績】3施設／6施設 事業費減により予定整備量を下回ったため。
		最終実績値	50.0%		
		最終目標値		目標値と実績値に 差が出た要因	
		最終実績値			
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					

3. 特記事項（今後の方針等）

・引き続き、綾部浄化センター汚泥処理施設の改築更新を実施し、機能確保及びLCCの最小化を図る。
