

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年08月07日

計画の名称	綾部市における下水道施設のストックマネジメント計画による改築更新（防災・安全）												
計画の期間	令和０２年度　～　令和０６年度（５年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	綾部市												
計画の目標	綾部浄化センターについて、ストックマネジメント計画に基づく改築更新を実施し、設備の機能確保及び持続可能で安定的な下水道サービスの提供を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）	563	Ａ	563	Ｂ	0	Ｃ	0	Ｄ	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

[illegible]

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
ストックマネジメント												

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	綾部市	直接	綾部市	終末処 理場	改築	綾部浄化センターストック マネジメント事業	処理場施設の改築更新	綾部市	■	■	■	■	■	563		策定済
		ストックマネジメント																	
											小計						563		
											合計						563		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
綾部市上下水道審議会による評価	令和8年8月
	公表の方法
	綾部市ホームページで公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	処理場の電気設備の更新を行うことにより、今後の安定的な下水道サービスの提供が向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場電気設備の改築更新率 = 更新施設数（設備数28） / 対象施設数（設備数28）		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	