

社会資本総合整備計画 事後評価書											
計画の名称	綾部市における持続可能な污水处理整備（重点計画）										
計画の期間	令和０６年度 ～ 令和０７年度 （２年間）									重点配分対象の該当	○
交付対象	綾部市										
計画の目標	し尿処理施設（綾部市衛生公苑）において、老朽化の進行が顕著になってきており、設備の大規模更新が必要な時期に差し掛かっている。 綾部市衛生公苑付近においてし尿受入れ施設を新設し、し尿及び浄化槽汚泥等を公共下水道へ投入・集約処理することにより、広域化を促進し持続可能で安定的な污水处理サービスの提供を図る。										
全体事業費（百万円）	合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）		129	A	129	B	0	C	0	D	0 効果促進事業費の割合 C / （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和6年		令和7年
1	広域化を促進し持続可能で安定的な污水处理サービスの提供を図る。 し尿受入れ施設の基本・実施設計及び接続管渠等の測量業務・実施設計を実施する。 1 / 1 = 100%	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	綾部市	直接	綾部市	管渠（ 汚水）	新設	綾部市における持続可能 な污水处理整備（重点計 画）	し尿受入れ施設整備等設計業 務	綾部市	■	■				129		未策定
											小計						129		
											合計						129		

事後評価	
○ 事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
綾部市上下水道審議会による評価	令和8年8月
	公表の方法
	綾部市ホームページにて公表
○ 事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	し尿受入れ施設の基本設計、実施設計、及び接続管渠等の測量業務、実施設計を行い、広域化の促進、持続可能で安定的な汚水処理サービスの提供のため、今後の建設工事に繋げた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○ 特記事項（今後の方針等）	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	し尿受入れ施設の基本設計、実施設計及び接続管渠等の測量業務、実施設計		
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	